

监 理 日 记 ()

天气：晴

星期: 日 气温: $19^{\circ} - 25^{\circ}$

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 现场未进行施工。		
	2、光伏区： （1）52、59、61 区组件安装（852）片； （2）61 区电缆桥架安装。45、49 区 1×4 光伏线敷设。 3×300 电缆接线； （3）接地扁铁焊接；运维码头截桩；配合通讯调试。 （4）配电楼外墙整改 （5）独立避雷针地坪，大门口道路，停车位浇筑混凝土。 （6）整改消缺上周问题。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 刘德文
记录人：刘德文			总监理工程师：苗守明

江苏省建设厅监制