

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 11 月 09 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 19° — 25°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站: 现场未进行施工。<br>2、光伏区:<br>(1) 60、61 和 62 区组件安装 (590) 片;<br>(2) 52 区直流电缆敷设。49 区光伏线缆绑扎。<br>(3) 34 区接地扁钢焊接安装 300 米。34 区 485 通讯线敷设 700 米<br>(4) 配合通讯调试。<br>(5) 配电楼外墙 JS 防水油漆施工完成; 升压站围墙腻子施工。<br>(6) 整改消缺上周问题。 |                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                                                             | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                                                                                                                                                             | 现场管理人员 9 名;<br>光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名;<br>吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘; |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                              | 汪家俊    戚平    刘德文                                                               |
| 记录人: 刘德文                   |                                                                                                                                                                                                              | 总监理工程师: 苗守明                                                                    |