

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 19° — 25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 现场未进行施工。 2、光伏区: (1) 60、61 和 62 区组件安装 (590) 片; (2) 52 区直流电缆敷设。49 区光伏线缆绑扎。 (3) 34 区接地扁钢焊接安装 300 米。34 区 485 通讯线敷设 700 米 (4) 配合通讯调试。 (5) 配电楼外墙 JS 防水油漆施工完成; 升压站围墙腻子施工。 (6) 整改消缺上周问题。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明