

监 理 日 记 ()

天气：晴

星期: 日 气温: $13^{\circ} - 20^{\circ}$

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	(1) 63 区组件安装（232）片；35、37、38、39 区立柱焊接（20）个。 (2) 56 区汇流箱接线（22）台。 (3) 29 区、34 区区间接地连接；29 区、34 区电缆桥架接地焊接。 (4) 桩头防腐刷漆 (5) 升压站围墙散水夯实；整改消缺上周问题。					
施工情况	承包单位		施工内容及进度			
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司		现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；			
其它事项						
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文				
记录人：刘德文			总监理工程师：苗守明			