

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 11 月 20 日

天气: 阴

星期: 三 气温: 08° —16°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 63 区电缆桥架安装； (2) 桩头防腐刷漆；60 区 1×4 光伏线制作 (3) 围墙散水地基铺碎石； (4) 升压站及光伏区的整改、消缺 (5) 56 区新增并网发电 0.74MW。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 刘德文
记录人：刘德文			总监理工程师：苗守明