

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019年11月22日

天气: 晴

星期: 五    气温: 08° —15°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 63 区电缆桥架安装;</p> <p>(2) 桩头防腐刷漆; 60 区 1×4 光伏线制作</p> <p>(3) 围墙散水地基铺碎石;</p> <p>(4) 升压站及光伏区的整改、消缺</p> <p>(5) 开关站上周整改消缺问题检查, 本周监理例会召开</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
今日现场监理人员   汪家俊    戚平    刘德文		
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明