

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019年11月25日

天气: 中雨转大风

星期: 一    气温: 05° —13°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理 工作 情况	<p style="text-align: center;">今日因天气原因现场停止施工</p> <p style="text-align: center;">参加上电的项目安全评价工作</p> <p style="text-align: center;">监理资料标志</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊    戚平    刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明