

监 理 日 记 ()

日期: 2019年11月28日

天气: 小雨转中雨

星期: 四 气温: 4° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 56 区直流电缆敷设、光伏线绑扎。</p> <p>(2) 桩头防腐、电缆整理消缺。</p> <p>(3) 23 区 485 线敷设完成。</p> <p>(4) 整改、消缺。</p> <p>(5) 现场巡视</p> <p>(6) 监理资料标志</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 曾清涛
记录人: 曾清涛		总监理工程师: 苗守明