

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 11 月 29 日

天气: 阴

星期: 五 气温: 6° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                          |                                                                             |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | (1) 56 区直流电缆敷设、光伏线绑扎。<br>(2) 电线整理消缺<br>(3) 配合逆变器厂家检修。<br>(4) 23 区直流电缆接线。<br>(5) 整改、消缺。<br>(6) 进站大门标示墙钢挂大理石已完成。<br>(5) 现场巡视<br>(6) 监理资料标志 |                                                                             |            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                             |            |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                                         | 现场管理人员 9 名；<br>光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名；<br>吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘； |            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                          |                                                                             |            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                          | 汪家俊    戚平    曾清涛                                                            |            |
| 记录人：曾清涛                    |                                                                                                                                          |                                                                             | 总监理工程师：苗守明 |

江苏省建设厅监制