

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 11 月 30 日

天气: 小雨

星期: 六 气温: 5° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 35 区光伏支架方管安装 (2) 植草区种植草皮完毕。 (3) 59 区直流电缆敷设。 (4) 56 区光伏线绑扎。 (5) 桩头防腐消缺。 (6) 整改、消缺。 (7) 现场巡视 (8) 监理资料标志		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 曾清涛
记录人：曾清涛			总监理工程师：苗守明

江苏省建设厅监制