

监 理 日 记 ()

日期: 2019年12月01日

天气: 阴

星期: 日 气温: 3° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1) 56 区直流电缆敷设、光伏线绑扎。</p> <p>(2) 电线整理消缺</p> <p>(3) 配合逆变器厂家检修。</p> <p>(4) 23 区直流电缆接线。</p> <p>(5) 整改、消缺。</p> <p>(6) 进站大门标示墙钢挂大理石已完成。</p> <p>(5) 现场巡视</p> <p>(6) 监理资料标志</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
今日现场监理人员 汪家俊 戚平 曾清涛		
记录人: 曾清涛		总监理工程师: 苗守明