

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 12 月 11 日

天气: 多云

星期: 三 气温: 4° — 19°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 围墙散水混凝土浇筑完成。 (2) 站内殖场地清理、养护。 (3) 63 区汇流箱接线 (5) 台。 (4) 62 区汇流箱安装 (10) 台。 (5) 62 区直流电缆敷设。 (6) 风速传感器安装 3 台。 (7) 26 区汇流箱接线施工。 (8) 整改、消缺。 (9) 现场巡视。 (10) 监理资料标志。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 曾清涛
记录人: 曾清涛		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制