

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 12 月 21 日

天气: 中雨

星期: 六    气温: 5° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                     |                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>(1) 今日因天气原因 (中雨) 现场停止施工。</p> <p>(2) 监理资料制作。</p> <p>(3) 资料审查。</p> |                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                    | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                               |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                    | <p>现场管理人员 9 名;</p> <p>光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名;</p> <p>吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                     |                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                     | 汪家俊    戚平    曾清涛                                                                              |
| 记录人: 曾清涛                   |                                                                     | 总监理工程师: 苗守明                                                                                   |

江苏省建设厅监制