

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 12 月 23 日

天气: 阴转小雨

星期: 一 气温: 6° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 40 区汇流箱安装（8）。			
	(2) 37 区光伏线绑扎。			
	(3) 40 区航道桥架安装。			
	(4) 49、52、56 区驱动拉杆安装（10）方阵。			
	(5) 35、37、38、39 区组件安装（269）片。			
	(6) 整改、消缺。			
	(7) 现场巡视。			
	(8) 监理资料制作。			
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度		
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		汪家俊	戚平	曾清涛
记录人：曾清涛			总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制