

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 12 月 28 日

天气: 小雨

星期: 六 气温: 5° —8°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 60、62 区汇流箱安装 (2) 台。 (2) 30 区电缆桥架安装。 (3) 37 区 1×4 光伏线接线。 (4) 35、37、38、39 区组件安装 (138) 片。 (5) 36 区光伏组件背板接地安装 (6) 整改、消缺。 (7) 监理资料制作。 (8) 现场巡视。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 曾清涛
记录人：曾清涛		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制