

监 理 日 记 ()

日期: 2020年01月01日

天气: 小雨

星期: 三 气温: 3° —9°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | (1) 今天因天气原因 (小雨) 现场停止施工。 (2) 监理资料制作。 (3) 资料审核。 | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 | 现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘; |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 汪家俊 戚平 曾清涛 |
| 记录人: 曾清涛 | | 总监理工程师: 苗守明 |