

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 01 月 12 日

天气: 阴

星期: 日    气温: 2° —5°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                     |                                                                                            |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>(1) 汇流箱、逆变器、箱变、通讯厂家联调试工作</p> <p>(2) 整改、消缺。</p> <p>(3) 现场巡视。</p> <p>(4) 监理资料编制，施工资料审批</p> <p>箱变今日全部调试完毕，等待 16 日进行 240 小时试运行工作</p> |                                                                                            |        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                    | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                            |        |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                                    | <p>现场管理人员 9 名；</p> <p>光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名；</p> <p>吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；</p> |        |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                     |                                                                                            |        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                     | 汪家俊                                                                                        | 戚平 曾清涛 |
| 记录人：曾清涛                    |                                                                                                                                     | 总监理工程师：苗守明                                                                                 |        |