

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 01 月 14 日

天气: 多云

星期: 二 气温: 3° —6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 汇流箱、逆变器、箱变、通讯厂家联调试工作 (2) 整改、消缺。 (3) 现场巡视。 (4) 监理资料编制，施工资料审批 (5) 进行春节前的安全大检查工作。 汇流箱今日全部调试完毕，等待明日进行 240 小时试运行工作		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 曾清涛
记录人：曾清涛		总监理工程师：苗守明	