

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 06 日

天气: 多云

星期: 一 气温: 11° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	(1) 对光伏区 1#、2#码头材料堆放场进行检查; (2) 主持召开监理例会;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 3 名; 光伏区施工人员 8 名; 应当地政府要求进场人员需进行隔离观察, 现正在进行隔离观察, 未进行施工; 对船只进行维修	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	