

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 11 日

天气: 中雨

星期: 六 气温: 7° —12°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	上午因下雨现场无人施工; 下午对光伏区材料堆放场及升压站进行检查;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 3 名; 光伏区施工人员 8 名; 早上下雨无人施工, 下午 1#临时码头材料进行整理归类;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	