

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 14 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 14—24°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	对湖区光伏区进行巡查, 发现湖区内部分废旧船只已对完工区域桥架及组件造成破坏, 要求施工单位尽快拆除废旧船只, 加强安全防护; 整理项目资料;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 3 名; 光伏区施工人员 8 名; 光伏区进行 485 通讯电缆接线、23 区接地焊接、场地清理、27 区汇流箱整改、湖区旧船只拆除工作; 机械: 吊车 1 辆, 浮船 2 艘	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	