

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 04 月 24 日

天气: 多云

星期: 五 气温: 12—22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区整改消缺、485 通讯线接线、24 区汇流箱整改、28 区桥架整改及升压站围墙整改进行巡查; 对施工现场及人员安全防护及疫情防控体温记录情况进行检查;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有	现场管理人员 3 名; 光伏区施工人员 8 名、升压站施工人员 2 名; 光伏区进行码头清理、24 区汇流箱整改、28 区桥架整改、485 通讯线接线; 升压站围墙整改; 机械: 吊车 1 辆, 浮船 2 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	