

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 06 日

天气: 阵雨

星期: 三 气温: 18—25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	因天气原因下雨现场无人施工; 整理项目监理资料;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南 鸿源 电力 建设 有限公 司 孚尧 电力 工程 设计 (上海)	管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名; 今因天气原因下雨未施工; 机械: 装载机 1 辆, 吊车 2 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 21 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 黄长春 曾清涛	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	