

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 12 日

天气: 多云转晴

星期: 二 气温: 17—29°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区组件接地施工、485 通讯电缆接线及升压站卫生间地砖整改进行巡查; 整理项目监理资料;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名; 光伏区进行组件接地施工、485 通讯电缆接线、升压站卫生间地砖整改; 机械: 装载机 1 辆, 吊车 2 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 21 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家骏 刘晨瑞 王学东 黄永革	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	