

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 21 日

天气: 阴

星期: 四 气温: 20—26°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区进行检查汇流箱接线、485 通讯接线、桥架盖板安装进行巡查； 整理项目监理资料；		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名； 光伏区进行检查汇流箱接线、485 通讯接线、桥架盖板安装； 机械: 装载机 1 辆, 吊车 2 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 21 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		黄永革 王学东 刘晨瑞	
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明	