

监 理 日 记 ()

日期: 2020年05月23日

天气: 晴

星期: 六 气温: 21—32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">对光伏区进行汇流箱检修、光伏区整改、消缺、485 通讯线敷设、接线、光伏区桥架盖板安装;</p> <p style="text-align: center;">整理项目监理资料;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	<p>管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名;</p> <p>光伏区进行汇流箱检修、光伏区整改、消缺、485 通讯线敷设、接线、光伏区桥架盖板安装;</p> <p>机械: 装载机 1 辆, 吊车 2 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 21 艘;</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 王学东 刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师: 苗守明