

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 05 月 25 日

天气：中雨

星期：一 气温：19—21°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位	因下雨天现场停止施工； 整理项目监理资料；		
施工单位	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名； 今因天气原因下雨未施工； 机械：装载机 1 辆，吊车 2 辆，打桩机 2 艘，浮船 21 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		黄永革 王学东 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制