

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2020 年 05 月 27 日

天气: 多云

星期: 三 气温: 21—29°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                    |                                                                                                                                       |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>对光伏区钢平台加固、检查汇流箱接线、桥架盖板安装、485 通讯线敷设、接线进行巡查;</p> <p>整理项目监理资料;</p> |                                                                                                                                       |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                   | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                       |  |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                   | <p>管理人员 1 名、升压站施工人员 5 名、光伏区施工人员 7 名;</p> <p>光伏区进行钢平台加固、检查汇流箱接线、桥架盖板安装、485 通讯线敷设、接线;</p> <p>机械: 装载机 1 辆, 吊车 2 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 21 艘;</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                    |                                                                                                                                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                    | 黄永革    王学东    刘晨瑞                                                                                                                     |  |
| 记录人: 刘晨瑞                   |                                                                    | 总监理工程师: 苗守明                                                                                                                           |  |