

监 理 日 志

工程名称: 上电柏棠河罗 2x20MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2018年4月12日 星期四	气候	阴	气温	18-24℃
监理人员动态: 葛天琦, 郑杰.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员40人.					
施工机械动态: 钻孔机1台, 压桩机2台.					
施工进度情况	塔基基础开挖(钻孔)完成26基, 1#、2#塔基浇筑. 基础浇筑完成20基.				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他					
记录人	葛天琦		总监签阅		