

监 理 日 志

工程名称: 上电柏棠湖罗2X20MW渔光互补光伏扶贫项目.

日期	2018年4月15日 星期日	气候	多云	气温	10-20℃
监理单位动态:	葛天琦. 郑杰. 周书山.		材料进场、取样见证、合格情况: 塔材也符合设计要求. (5基塔材).		
施工方人员动态:	管理人员3人, 施工人员4人.				
施工机械动态:	钻孔机1台, 三机2台.				
施工进度情况	塔基开挖完成26基. 今日浇筑24基塔基. 基础完成浇筑21基.				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽. 现场责令也所教育整改. 如再发现类似情况将进行考核.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	葛天琦		总监签阅		