

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月24日 星期二	气候	阴	气温	14°-21°c
监理人员动态: 葛庆琦, 郑杰, 周燕山			材料进场、取样见证、合格情况: 塔材驻场 7基, 钢管 驻场 12T, 符合要求.		
施工方人员动态: 管理人员 5人, 施工人员 55人					
施工机械动态: 砼泵车 1台, 运输罐车 1台, 挖掘机 2台, 连轴车 1台					
施工进度情况	今日 1#, 17# 铁塔基础浇筑, 16# 铁塔组塔, 开关站综合楼配电楼垫层浇筑, 综合楼办公楼放线.				
检查发现的问题	现场道路不平整存在积水.				
处理措施、意见、结果	告知施工管理人员要求道路平整, 排除积水, 经处理, 道路平整.				
协调内容或其他					
记录人	郑 杰		总监签阅		