

监 理 日 志

工程名称: 涇渭2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	雨	气温	20-25℃
监理人员动态:	蔺庆琦. 郑杰. 周书山		材料进场. 取样见证. 合格情况: 塔材进场3基 符合要求		
施工方人员动态:	管理人员5人. 施工人员50人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	今日15#铁塔组立. 开关站配电综合楼基础 拆模. 放线. 防雷接地焊接. 办公综合楼基础 钢筋绑扎.				
检查发现的问题	接地扁铁焊接搭接长度不够.				
处理措施、意见、结果	要求采取措施. 整改.				
协调内容 或其他	无				
记录人	郑杰	总监签阅			

