

监 理 日 志

工程名称: 涪罗2x20兆瓦渔光互补扶贫电站项目

日期	2018年5月5日 星期六	气候	阴	气温	22-28℃
监理人员动态:	葛庆琦. 郑杰. 周书山	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人. 施工人员76人				
施工机械动态:	挖掘机1台. 车载泵1台. 装载机1台.				
施工进度情况	今日17#、23#、26#铁塔组立. 综合配电箱圈梁浇筑. 办公综合楼基础拆模. 放线. 砖基础砌筑. 进场道路石料施工. 临建项目部地坪施工完成.				
检查发现的问题	土方回填未夯实.				
处理措施、意见、结果	告知施工管理人员. 经处理. 已整改.				
协调内容或其他	召开安全. 质量. 进度会议.				
记录人	郑杰	总监签阅			

