

监 理 日 志

工程名称: 润滑 2×20MW 风光互补发电项目

日期	2018年5月6日 星期一	气候	阵雨	气温	18-28℃
监理人员动态:	薄庆琦、郑杰、周长山	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员10人、施工人员76人	塔材进场 1基 焊合			
施工机械动态:	搅拌机1台、挖掘机2台、装载机1台。	要求:			
施工进度情况	今日 24#、30#、引井、32# 钢塔组立，办公综合楼圈梁模板拆除，土方回填，办公综合楼基础砌筑，钢筋加工，进场道路二层石料施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或 其他内容	无				
记录人	郑杰	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建