

监 理 日 志

工程名称: 河马 2x2025 瓦 强 光 互 补 板 项 目

日期	2018年5月7日 星期二	气候	多云	气温	16-24℃
监理人员动态:	蔺庆琦 郑杰 周书山	材料进场, 取样见证, 合格情况: 塔材进场 3 基 符合要求			
施工方人员动态:	管理人员 10 人 施工人员 26 人				
施工机械动态:	挖掘机 2 台 装载机 1 台				
施工进度情况	今日 2#、27#、29# 铁塔组立, 配电综合楼土方回填, 电缆沟开挖, 办公综合楼站基础砌筑, 圈梁钢筋绑扎, 模板安装; 临建项目部施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郑杰	总监签阅			

