

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X20MW海盐外扶复工程

日期	2018年06月11日 星期二	气候	多云	气温	21℃~32℃
监理人员动态: 4人 (李元堂, 葛玉璋, 周山, 爱玉成)		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员9人, 施工人员76人.					
施工机械动态: 打桩船2艘, 运料船2艘, 吊车2台, 装载机					
施工进度情况	开关站: 以海盐站为基础, 回填, 台阶石砌筑; 电杆塔吊顶; 综合楼放模, 一层架搭设; 高压配电柜吊装; 室外防雷接地施工; 质量缺陷整改。 线路区: 25区、26区箱变平台打桩完成16根; 20区杆架打桩43根; 26区杆架打桩5根; 道路恢复完成; 累计今日打桩64根。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开质量、安全、进度会议。				
记录人	爱玉成		总监签阅		