

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月17日 星期日	气候	晴	气温	24℃~34℃
监理单位动态:	3人(李元堂、周书华、贾玉成)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员10人,现场施工员86人				
施工机械动态:	打桩船2艘,经纬仪2架,水准仪2架				
施工进度情况	1.线路工程:整理资料 2.开关站:①将防雨棚砌墙完成。②办公楼一层顶棚内部分绑扎完成50% ③保护屏接线完成100%;④二次接线完成50%;⑤围墙砌筑完成20%;⑥室外防雷接地完成80%;⑦事故油池土建管架完成60%;⑧事故油池管架完成;⑨电缆沟盖板完成20% 3.输电线路:①220kV杆架打桩32根,250kV杆架打桩38根,共70根。②26kV线路平台杆架架线工作。③250kV杆架主柱焊接,32个,260kV杆架				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开质量、安全进度会议。				
记录人	贾玉成	总监签阅	李元堂		