

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 6 月 19 日 星期二	气候	多云	气温	24℃~34℃
监理单位动态:	3人(李元堂、周书山、贾玉成)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员10人,现场施工人员69人.				
施工机械动态:	搅拌机2台,名称:..., 控制台.				
施工进度情况	1. 线路: 整理材料。①一层顶板水电管敷设完成50%; ②一次接线完成70%; 2. 开关站: ①市下木架一层顶板水电管敷设完成50%; ②黏合油泥增管完成50%; ③围墙砌块完成30%; ④室外所需接地完成100%; ⑤电缆皮杆安装完成; ⑥黏合油泥拆模完成; ⑦进线管预埋件安装; 3. 光伏区: ①25区箱变柜体安装就位, 25逆变器就位; ②22区支架组链接8组, 25区支架组链接18个; 25区支架组链接18个;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾玉成		总监签阅	李元堂	