

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月20日 星期三	气候	多云	气温	24℃~30℃
监理人员动态:	4人(李元堂、曹永玉、周书山、贾玉彪)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员10人, 施工人员90人.				
施工机械动态:	打桩船2艘、耕田、挖机1台.				
施工进度情况	开关站: ①将防小室一层顶板钢筋绑扎, 砼浇筑完成. ②配电箱: 安装完成; ③围墙: 砌筑完成50%; 基础土方开挖完成80%; ④电缆沟: 浇筑完成, 钢筋绑扎, 浇筑完成; ⑤保护装置及各辅助装置进行调试, 进行绝缘试验, 并处理开关柜及装置回路问题. 光伏: ①20区排架架设20米, 立柱焊接13个, 三角支架安装3组. ②22区排架架设23米, 立柱焊接17个. ③25区逆变器就位.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	17:30 会议, 监理单位要求接电前必须做SVG降压变由控制. 电缆耐压试验, 蓄电池充放电试验和容量测试, 防雨接地电阻测试. 接地扁钢焊接不符合要求. 接地铜排未与室外主接地网连接, 必须整改. 关于叫号通知, 对于光伏排架设备不符合要求, 必须整改, 否则不能通电运行.				
记录人	贾玉彪	总监签阅	李元堂		