

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月14日 星期四	气候	阴	气温	24°C~29°C
----	----------------	----	---	----	-----------

监理人员动态: 4人 (李元堂、葛庆、王峰、周书山、贾玉成)

施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员96人。

施工机械动态: 打桩船2艘, 吊车2台, 挖机1台。

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

2. 开关站: ①围墙浇筑完成20%, 砌砖完成70%, 基础土方开挖完成10%, 碎石垫层浇筑完成10%; ②电缆沟盖板完成80%; ③设备区地面打夯完成80%; ④做电缆头及电缆敷设; ⑤保护装置及各辅助装置进行调试, 进行断路器传动试验, 做主变并接反送电回路问题。
3. 光伏区: ①20区排架打桩3根, 排架锚固50米。②25区三角支架斜梁安装4组。

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

继续会议

记录人

贾玉成

总监签阅

李元堂