

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年6月27日 星期二	气候	晴	气温	28℃~36℃
监理人员动态:	4人(李元堂、曹钰璋、周书山、曹斌)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员1人, 现场施工员9人				
施工机械动态:	打桩机2艘, 吊车3台, 挖机2台				
施工进度情况	开关站: ①围墙装饰, 钢筋绑扎, 浇筑完成80%, 米和泥完成40%; ②变压器围栏安装 ③反送电源检查, 麦嘉提意见整改。 米和泥: ①208、225、250、260交流3X300敷设完成(2接箱); ②直流电缆敷设7根(2接箱) ③1X4mm²电缆正在敷设。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开质量、安全、进度会议 召开晨会				
记录人	曹斌	总监签阅	李元堂		