

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                                                             |                 |     |    |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|-----------|
| 日期         | 2018年6月29日 星期五                                                                                                              | 气候              | 晴   | 气温 | 27°C~36°C |
| 监理人员动态:    | 3人(周书山、孔令才、贾玉成)                                                                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |           |
| 施工方人员动态:   | 管理人员5人、现场施工人员24人                                                                                                            |                 |     |    |           |
| 施工机械动态:    | 打桩机2只、水泵1台                                                                                                                  |                 |     |    |           |
| 施工进度情况     | <p>开站: ①围墙装模、钢筋绑扎、混凝土浇筑90%;</p> <p>②办公楼屋面钢筋绑扎完成,屋面混凝土浇筑完成。</p> <p>收尾区: 井房量: 20区0.29MWP、22区0.14MWP、25区0.05MWP、26区0.06MWP</p> |                 |     |    |           |
| 检查发现的问题    | 无                                                                                                                           |                 |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                                           |                 |     |    |           |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                             |                 |     |    |           |
| 记录人        | 贾玉成                                                                                                                         | 总监签阅            | 李元堂 |    |           |