

监 理 日 志

工程名称: 200MW炉内脱硫改造项目

日期	2018年10月22日 星期二	气候	阴	气温	12°—19°
监理人员动态:	监理工程师: 李元堂 子岭才 王孝金 李峰伟	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	联站监理人员2人、施工人员20人 光伏区监理人员2人、施工人员16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 开站综合配电箱室内卫生清理、箱内线缆敷设、主控室电脑安装调试、综合配电箱防水封堵、综合配电箱处防尘网、光伏区场地平整、隔声围挡安装、3. 办公楼室内墙面粉刷、4. 光伏区支架安装1组、高压电气调试。				
检查发现的问题	监理人员在光伏区对部分材料检查、支架、横梁、桁架、及电缆支架镀锌层厚度测量,发现部分材料镀锌层厚度不符合设计图纸规范要求。				
处理措施、意见、结果	针对检查以上问题,已发通知单,要求总包单位立即对现场所有镀锌材料逐一进行自查将不合格的材料全部进行退场处理,严禁使用不合格材料。				
协调内容或其他	1. 正常安全生产施工。				
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂		