

监 理 日 志

工程名称: 汨罗 2x20mw 渔光互补扶贫项目

日期	2018 年 11 月 1 日 星期四	气候	多云	气温	10~24℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:					
施工进度情况	开关站: 1. 西乙电木模室内、外自检消缺; 办公楼厨房、餐厅吊顶施工。 2. 西乙电区各台座底边、雨水口、路灯基座、栏杆基座等消缺整改。 光伏区: 1. 光伏板安装 240 块, 300 木桥架敷设 60 米。 2. 光伏线敷设及汇流箱接线, 已完成 4 个汇流箱。				
检查发现的问题	1. 检查发现本站区个别雨水口高于地面, 施工不规范。				
处理措施、意见、结果	已令施工单位整改。整改完成后, 经复查, 达到了相关要求, 合格。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		