

监 理 日 志

工程名称: 日月2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月4日 星期四	气候	晴	气温	15~21℃				
监理人员动态:	监理人员4人: 李元堂、孔令才、李锋伟、黄永章, 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工员12人 光伏区: 管理人员2人, 施工员16人								
施工机械动态:	电焊机1台、装载机1台、搅拌机1台、挖机1台、施工船5只								
施工进度情况	开关站: 1. 配电楼室内、外消缺, 卫生清洁; 配电楼窗帘安装。 2. 站区: 门口设排水管井施工, 设备绝缘测试。 3. 办公楼厨房、餐厅室内装修。 光伏区: 1. 22区2x50直流电缆敷设454米, 2x70直流电缆敷设441米。								
检查发现的问题	巡视检查时发现配电楼门底缝较大, 散水未做伸缩缝等问题, 详见通知单 ZHJL-ML-018。 详								
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单一份, 要求施工单位立即整改, 整改完成后把监理项目部复查。								
协调内容或其他	正常安全施工。								
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂						