

监 理 日 志

工程名称: 日里2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月5日 星期二	气候	多云	气温	11~21℃
监理人员动态:	监理人员5人, 李元堂, 孔令才, 李锋伟, 董永军, 王孝金, 王常江, 祝	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	光伏区: 管理人员2人, 施工人员20人, 光伏区: 管理人员2人, 施工人员16人	无			
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台, 装载机1台, 挖机1台, 施工船5只				
施工进度情况	开关站: 1. 西电大楼室内清洁, 自检消缺; 站区门口段排水管井施工。 2. 站区门口段场地平整, 碎石铺筑; 办公楼厨房、餐厅室内装修。 光伏区: 1. 400木桥架敷设54米, 300木桥架敷设90米。 2. 25区、26区箱变测试及电缆面拉测试。				
检查发现的问题	上午又对光伏区和开关站进行了检查, 发现了一些质量问题和安全隐患问题。详见监理检查通知单 ZHJL-ML-019所述。				
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单一份, 要求施工单位立即整改, 整改完成后报监理项目部复查。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		