

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X20MW渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月11日 星期日	气候	小雨	气温	11~15℃
监理单位动态:	监理单位3人, 孔令才, 王孝金 李锋伟, 王常斌, 现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工员8人 光伏区: 管理人员2人, 施工员1人				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台 装载机1台, 施工船5只				
施工进度情况	开关站: 1. 办公楼室内门安装 2. 办公楼室内灯具安装 3. 办公楼内墙涂料施工 光伏区: 1. 因下雨, 现场未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		