

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月12日 星期二	气候	多云转小雨	气温	12~16℃
监理单位动态:	监理单位3人: 孔令才、王孝金、李锋伟、王常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 今日管桩 (PHC400AB95-10) 进场15根, 经检查, 合格。			
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工员8人 光伏区: 管理人员2人, 施工员1人				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台 吊车1台, 装载机1台				
施工进度情况	开关站: 1. 办公楼室内门安装。 2. 办公楼室内灯具安装。 3. 办公楼内墙涂料施工。 光伏区: 1. 雨天未施工。				
检查发现的问题	巡视检查发现如下: 办公楼个别室内门安装不规范, 门底缝间隙较大等情况, 详见监理通知单 ZHJL-ML-021 所述。				
处理措施、意见、结果	针对发现的问题, 已签发监理通知单1份, 要求施工单位立即整改, 整改完成后报监理项目部复查。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		