

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月23日 星期五	气候	晴	气温	5~18℃
监理单位动态:	监理单位4人: 李元堂、孔令才、王孝金、李锋伟。正常巡视现场。 材料进场、取样见证、合格情况: 今日管桩材料进场数量如下: φ400, 10米的7根; φ400, 11米的124根; φ400, 12米的1根 经检查, 合格。				
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 无施工人员。 光伏区: 管理人员2人, 施工人员7人。				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台, 吊车1辆, 装载机1台, 施工船5只。				
施工进度情况	开关站: 1. 因停电, 暂无施工情况。 光伏区: 1. 柱头制漆施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		