

监 理 日 志

工程名称: 洞罗2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月24日 星期六	气候	晴	气温	7~18℃
监理人员动态:	监理人员5人: 李元堂、孔令才、王荣金、李锋伟、黄永革, 正常巡视 材料进场、取样见证、合格情况: 今日管桩材料进场数量如下:				
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工人员4人 光伏区: 管理人员2人, 施工人员7人 电焊机1台、搅拌机1台 吊车2辆、装载机1台, 施工人员5人 φ400、10米桩 15根 φ400、11米桩 127根 φ400、12米桩 8根, 经查验合格。				
施工机械动态:					
施工进度情况	开关站: 1. 办公楼变电器线路检修自检消缺。 2. 屋面防雷支撑点加固施工。办公楼卫生间隔断施工完善。 3. 围拦大门插 光伏区: 1. 箱变施工4清完				
检查发现的问题	今日对部分进场桥梁进行了检查, 发现桥梁内部隔板镀锌层厚度不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单(编号: ZHJL-ML-026)要求清退出场处理。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		